

Laufende Projekte Markt Bürgstadt

Projekt	Gemäß Haushaltsjahr bzw. Sonstige	Aufnahme in Projektdatenbank	Ausgabenansatz in EURO	Sachstand zum 23.06.2025
Planung behindertengerechtes Rathaus	2025	08/2021	5.000	In Planung
Beschaffung Einsatzleitwagen Freiw. Feuerwehr	2025	04/2025	200.000	Förderantrag gestellt
Erweiterung und Sanierung Grund- u. Mittelschule	2025	08/2021	3.000.000	Bauabschnitt 2 abgeschlossen, Bauabschnitt 3 läuft (Bauteil C, Mittelschule)
Hundsrück Erdarbeiten	2025	04/2025	25.000	In Planung
Kindergarten/Kinderkrippe Erweiterung / Neubau / Außenanlagen	2025	08/2021	3.700.000	Baumaßnahme läuft
Sportgelände - Sanierung	2025	04/2025	50.000	In Planung
Sporthalle Trennvorhang	2025	04/2025	30.000	In Planung
Sporthalle Bodenausbesserung und Neulinierung	2025	04/2025	10.000	In Planung
Planung Sanierung Hauptstraße bis Erfbrücke	2025	08/2021	20.000	Entwurfsplan beauftragt
Sanierung Hauptstr. bis Erfbrücke Abbruch+Ents.	2025	04/2025	100.000	In Planung
Sanierung Verbindungsweg Im Sperling	2025	04/2025	25.000	In Umsetzung
Grüngutsammelplatz	2026 geplant	08/2021	100.000	Planung neuer Standort läuft
Vorbeugende Maßnahmen bei Eintritt Starkregenereignissen	Antrag in GRS 07.09.2021	02/2022		Hochwasseraudit hat im November 2025 stattgefunden, Maßnahme läuft
Sanierung Höhenbahnweg	2025	06/2022	150.000	In Planung
Erschließung Baugebiet Buschenweg (Oberflächen)	2025	06/2022	1.000.000	Maßnahme in der Umsetzung
Parkplatz Tabakhalle Hangsicherung	2025	06/2022	100.000	Umsetzung Frühjahr 2025
Oberflächenwasser Steinerne Gasse/Bischof	2026 geplant	06/2022	50.000	In Planung
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Bauhof	2025	06/2022	50.000	Bei Bedarf

Projekt	Gemäß Haushaltsjahr bzw. Sonstige	Aufnahme in Projektdatei- bank	Ausgabenansatz in EURO	Sachstand zum 23.06.2025
Wohnmobilstellplatz Ver-/Entsorgung	2025	10/2022	20.000	In Planung
Bewässerungskonzept landw. Grundstücke	2025	2023	80.000	In Planung
Neue Erfbrücke Sanierungskonzept	2025	02/2023	100.000	In Planung
Weidengasse 8 Prov. Parkplätze	2025	2023	5.000	Umsetzung erfolgt
Weidengasse 10 Ertüchtigung	2025	04/2025	20.000	In Planung
Kamerabefahrung Kanäle	2025	04/2025	30.000	In Planung
BZ Mittelmühle Sanierung Beleuchtung und WC	2025	04/2025	60.000	In Planung